

**Проблемные вопросы в организации производственной санитарии на строительных объектах г.Могилева в 2016г.**

Специалистами Могилевского зонального центра в 1 полугодие 2016г. осуществлялся приоритетный контроль выполнения требований санитарных норм и правил, гигиенических нормативов в строительных организациях г.Могилева и в первую очередь на территории строительных площадок, расположенных в городе и Могилеве и Могилевском районе. По результатам проверок специалистов центра и мобильной группы горисполкома информация направлялась руководству строительных организаций для устранения выявленных недостатков, а так же в порядке информирования в Могилевский горисполком и прокуратуру г.Могилева.

Наиболее частыми встречающимися нарушениями является невыполнение требований Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, изделий и конструкций» утв. Постановлением МЗ РБ30.12.2014 № 120, в части:

**ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ, БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИЙ**

1. Территория строительной площадки должна быть ограждена. На площадке должны быть устроены временные дороги, сети электроснабжения, освещения, водопровода, канализации, подкрановые пути, должны быть определены места складирования сырья, строительных материалов, изделий и конструкций, места для приема раствора и бетона.

2. На территории строительной площадки должны быть специально оборудованы места для хранения строительных материалов, изделий и конструкций. Сыпучие и строительные смеси должны храниться в складских помещениях.

3. В случае проведения строительных работ в пределах городской черты, приводящих к образованию большого количества пыли, фасады зданий и сооружений, выходящие на улицы, транспортные магистрали, площади, скверы и парки населенного пункта, должны закрываться навесными, специально предусмотренными для предотвращения распространения пыли, декоративными сетчатыми ограждениями.

4. Въезды и выезды с территории строительных площадок должны содержаться в чистоте.

Вместе с тем с Решением Могилевского горисполкома № от на выезде с территории стройплощадки в обязательном порядке должен быть оборудован сан.пропускник для очистки колес автотранспорта.

5. Территория строительной площадки и находящиеся на ней здания, сооружения, механизмы и машины, а также прилегающая к периметру территория за ее пределами на расстоянии не менее 5 м, должны содержаться в чистоте.

**ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ И МИКРОКЛИМАТУ**

6. В производственных, вспомогательных и бытовых помещениях должно быть оборудовано отопление, обеспечивающее допустимые параметры микроклимата на рабочих местах. Отопительное оборудование и приборы должны содержаться в чистоте и иметь гладкую поверхность для удобства их очистки.

7. Работники, занятые на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях, должны быть обеспечены помещениями для обогрева. Температура воздуха в этих помещениях не должна быть ниже 22°С.

8. Расстояние от рабочих мест до помещений для обогрева работников не должно быть более 75 м, а от рабочих мест на строительной площадке организации – не более 150 м. В помещении для обогрева работников устанавливаются столы, скамьи для сидения, вешалка для верхней одежды, а также умывальник с подводкой воды питьевого качества.

#### ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ

9. Для электрического освещения строительных площадок должны применяться типовые стационарные и передвижные осветительные установки. Передвижные осветительные установки располагают на строительной площадке в местах производства работ, в зоне транспортных путей.

#### ТРЕБОВАНИЯ САНИТАРНО-БЫТОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИЗ, ЛАБОРАТОРНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ

10. СИЗ должны соответствовать характеру производственной деятельности и находиться в исправном состоянии.

11. Санитарно-бытовые помещения, бытовые городки организаций, осуществляющих строительную деятельность должны быть оборудованы до начала производства работ и обеспечены полным набором помещений. Устройство, оборудование и обеспеченность санитарно-бытовых помещений должно соответствовать числу работающих на строительной площадке с учетом движения рабочей силы, числа смен, характеру труда. Расстояние до санитарно-бытовых помещений на строительной площадке не должно превышать 150 м и на расстоянии не менее 50 м от объектов, являющихся источниками пыли, вредных паров и газов, и с наветренной стороны по отношению к промышленным объектам.

12. Санитарно-бытовые помещения на строящихся объектах должны размещаться в мобильных зданиях сборно-разборного или передвижного типа.

13. Перед входом в санитарно-бытовые помещения должен быть предусмотрен тамбур. У входа предусматриваются устройства для очистки обуви.

14. Санитарно-бытовые помещения на строящихся объектах должны быть оборудованы мебелью и необходимым инвентарем. Использование санитарно-бытовых помещений не по назначению запрещается.

15. В световых проемах санитарно-бытовых помещений должны быть предусмотрены открывающиеся фрамуги или форточки для проветривания.

16. Работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие работники, должны обеспечиваться бутилированной питьевой водой.

17. Санитарно-бытовые помещения на строительных площадках должны иметь следующий набор помещений: гардеробную с умывальником, помещения для обогрева работающих и приема пищи, уборную либо биотуалет, помещение для сушки спецодежды, душевую (при возможности подключения к системам водоснабжения и канализации). Помещения для сушки специальной одежды и обуви должны располагаться смежно с гардеробными и оборудоваться системами механической вытяжной вентиляции.

18. Помещение приема пищи должно быть оборудовано умывальником, устройствами для кипячения воды и подогрева пищи, холодильником.

19. Умывальники должны размещаться в помещениях, смежных с гардеробными, или при гардеробных, в специально отгороженных местах. При умывальниках в санитарно-бытовых помещениях должны быть полотенца разового использования или электросушилка для рук.

20. В организации при числе работающих до 10 человек в смену в гардеробной, в помещениях для отдыха и обогрева (охлаждения) необходимо предусматривать установку стола с гигиеническим покрытием для приема пищи. Помещения санитарно-бытового назначения должны своевременно ремонтироваться.

21. В организациях должен осуществляться периодический лабораторный контроль за состоянием факторов условий труда на рабочих местах, а также производственный контроль в соответствии с ТНПА к организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов.

Курение на рабочих местах запрещается. Для этих целей должны предусматриваться специальные помещения или места, оборудованные системой вентиляции.

С учетом вышеизложенного, в текущем периоде 2016г. нами проводились проверки стройобъектов ОАО «Могилевский ДСК», ОАО «Стройтрест № 17», ОАО «Стройтрест № 12», ГУК ДСП «Круглянская ПМК № 266», ООО «ГрадСтройАльянс», ИООО «Босфорстрой», ОАО «Промжилстрой», ООО «Совалекс-Т» в части соблюдения требований санитарного содержания объектов. Примеры нарушений:

#### **ОАО «Могилевский ДСК», 15.01. 2016г.**

На стройобъектах: «Многоквартирный жилой дом № 3 по генплану с благоустройством прилегающей территории в мик-районе жилой застройки «Солнечный» в районе ул.Фатина», «Многоквартирный жилой дом № 2 по генплану с благоустройством прилегающей территории в мик-районе жилой застройки «Солнечный» в районе ул.Фатина», «Энергоэффективный многоквартирный жилой дом № 1 на территории, прилегающей к областной больнице в районе мик-района «Спутник» с благоустройством прилегающей территории», «Многоквартирный жилой дом № 3 по генплану в квартале жилой застройки по Днепровскому бульвару в г.Могилеве, с благоустройством прилегающей территории» - выявлены стихийные свалки строительных отходов (железобетонных изделий, бой блоков, арматуры, кабеля, полиэтиленовой пленки, сетки, деревянных изделий), бытового мусора (картон, бутылки ПЭТ, пакеты и прочий мусор), автомобильных шин, веток.

На стройобъектах «Многоквартирный жилой дом № 29 по генплану в расчетно-планировочном образовании № 2 жилого района «Казимировка» с благоустройством прилегающей территории», «Энергоэффективный многоквартирный жилой дом № 1 на территории, прилегающей к областной больнице в районе мик-района «Спутник» с благоустройством прилегающей территории», «Многоквартирный жилой дом № 3 по генплану в квартале жилой застройки по Днепровскому бульвару в г.Могилеве, с благоустройством прилегающей территории» - не упорядочено хранение строительного материала, бытовые помещения не содержатся в чистоте.

К административной ответственности привлечен директор ОАО «Могилевский ДСК» и юридическое лицо ДСК.

#### **-ГУК ДСП «Круглянская ПМК № 266», 21.04.16г.**

стройобъект «Многокв. жилой дом № 2 по ген.плану в РПО № 8 жилого района «Казимировка» с благоустройством прилегающей территории в г.Могилеве», ГУК ДСП «Круглянская ПМК № 266» в г.Могилеве - территория строительной площадки (проходы между бытовками, рабочие места) не содержалась в чистоте. К

административной ответственности привлечен мастер ГУК ДСП «Круглянская ПМК № 266».

**ООО «ГрадСтройАльянс» 30.03.2016 года,**

-строительство кафе по Минскому шоссе, на строительном объекте надворный туалет не убирается ежедневно, загрязнен бытовым мусором, отсутствуют дезсредства;  
 -на строительном объекте «Многоквартирный жилой дом ул. Дубровенка Левая,34» не содержалась в чистоте территория, по всей территории строительной площадки разбросаны деревянные поддоны, доски, не убран бой кирпича; складские помещения захламлены строительным и бытовым мусором. По результатам плановой проверки привлечено к административной ответственности—ООО «ГрадСтройАльянс», как юридическое лицо.

**ИООО «Босфорстрой», 21.04.16г.**

-Стройобъект «Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями административно-торгового назначения №33 по генплану в микрорайоне «Спутник» - территория стройобъекта не убрана, возле бытовок была организованы свалка строительного и бытового мусора. К административной ответственности привлечен прораб ИООО «Босфорстрой».

**ОАО «Промжилстрой»**

2 мая 2016 г. на строительном объекте «Десять многоквартирных жилых домов в д. Грибаны, Могилевского района», расположенном в д. Грибаны, Могилевского района, ген.подрядчик ОАО «Промжилстрой», – не упорядочено хранение строительных отходов (битого кирпича, бетонных блоков), организовано складирование в куче на прилегающей территории вдоль автотрассы.

27.05.16г. -стройплощадка «Многокв. жилой дом №1 по генплану ГП в РПО-8 жилого района «Казимировка» с благоустройством прилегающей территории» г. Могилеве, ОАО «Промжилстрой»- на территории стройобъекта (частично) не упорядочено временное хранение деревянных поддонов, строительных отходов, бытовое помещение (передвижной вагончик) не содержится в чистоте (грязно, не убрано, разбросан бытовой мусор). Ведется административный процесс в отношении виновных лиц.

Следует отметить, что аналогичные нарушения санитарного содержания территории, санитарно-бытового обеспечения условий труда работающих ежегодно выявляется на протяжении последних трех лет и по ним принимаются меры административного воздействия. За период 2014-2016гг., как положительное, в организации строительного процесса следует отметить:

- приобретение санитарно-бытовых вагончиков и текущий ремонт существующих.
- закупка и доукомплектование санитарно-бытовых помещений на строительных площадках бытовым эл.оборудованием: эл.чайники, печи СВЧ, нагревательные приборы для сушки одежды, а так же более широкое применение бутилированной воды, особенно в летний период;
- закупку и использование в достаточном количестве спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Главный государственный санитарный врач  
 города Могилева и Могилёвского района

В. К. Шуляк